

INTERVENTI NOMINATIVI AT

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione Primo anno di inserimento nel Piano	Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori	Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posicipolazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (K€)	Costo di investimento totale attuale (K€)	Costo di investimento totale ultimo Piano (K€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (K€)
E2031A114	Ampliamento CP Melli	Adeguamento della Rete	Basilicata	AT	2023	2023	2025	In costruzione	come da programma		782	2.573	2.280	293
E2031A103	Ampliamento CP Ogliastro	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		266	4.898	4.710	188
E2031A106	Nuova CP CORDIGNANO	Adeguamento della Rete	Friuli Venezia Giulia	AT	2023	2022	2026	in autorizzazione	come da programma		24	6.053	6.033	20
E2031A105	Potenziamento CP Fossano	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2024	In costruzione	in anticipo		748	1.887	1.140	747
E2031A106	Potenziamento CP Caubitturone	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2024	In costruzione	in anticipo		808	1.948	1.140	808
E2031A107	Potenziamento CP Mino	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2024	In costruzione	in anticipo		384	1.524	1.140	384
E2031A108	Ampliamento CP Serride	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	621	2.821	2.216	605
E2031A109	Ampliamento CP Comessaggio	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		104	1.973	1.920	53
E2031A111	Ampliamento CP S. Stefano	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		344	2.159	1.920	240
E2031A112	Ampliamento CP Suzzara	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		558	1.789	1.290	500
E2031A113	Nuova CP Valdaro (ex Mantova Sud)	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		41	5.637	5.600	37
E2031A114	Nuova CP ORIO L.	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		27	7.415	7.425	-10
E2031A115	Nuova CP PIZZI (ex Lunigiana)	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	in autorizzazione		29	7.812	7.415	397
E2031A116	Nuova CP OLBA PORTO	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		4	6.319	6.318	1
E2031A136	Nuova CP MOCATTARO	Miglioramento delle performance della Rete	Puglia	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		13	6.190	6.189	1
E2031A109	Nuova CP ALTALIA MILICA	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		40	7.758	7.707	451
E2031A119	Pisa TR + GMT CP CAPPELLAZZO	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2025	In costruzione	come da programma		279	2.971	3.500	-529
E2031A120	Potenziamento CP ALBESOLA + GMT	Adeguamento della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2024	In costruzione	in anticipo		67	1.716	1.650	67
E2031A121	Potenziamento CP GARESSIO	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		0	1.650	1.650	0
E2031A122	Potenziamento CP SORELLA	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		0	1.650	1.650	0
E2031A123	Potenziamento CP ASTI N + GMT	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	in autorizzazione	come da programma		0	2.100	2.100	0
E2031A124	Ampliamento CP CASALE N + GMT	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		0	1.650	1.650	0
E2031A125	Potenziamento CP CUNEO S. G. + GMT	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		349	3.754	3.500	254
E2031A126	Sostituzione TR CP GIOVANNI B.	Adeguamento della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		0	2.100	2.100	0
E2031A127	Ampliamento CP NOVARA N + GMT	Adeguamento della Rete	Liguria	AT	2023	2024	2026	In autorizzazione	come da programma		0	1.650	1.650	0
E2031A128	Sostituzione TR CP SESTRI LEVANTE	Adeguamento della Rete	Liguria	AT	2023	2024	2026	In autorizzazione	come da programma		0	2.100	2.100	0
E2031A129	Nuova CP PUDOVA	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	In costruzione	come da programma		47	2.178	2.184	-6
E2031A130	Nuova CP NANT - ABRANO	Adeguamento della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		38	7.401	7.400	1
E2031A117	Ampliamento CP Civo M.	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		983	2.626	2.300	327
E2031A135	Ampliamento CP Taranto Molo	Adeguamento della Rete	Puglia	AT	2023	2022	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		27	2.117	2.259	-142
E2031A113	Nuova CP Polignano Acque	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2022	2028	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	Intervento ripianificato per revisione priorità		5	6.841	6.835	6
E2031A134	CP CONEGLIANO - Rif. Sec. MT	Miglioramento delle performance della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		4	2.504	2.500	4
E2031A135	CP GARDIA - Rif. Sec. MT	Miglioramento delle performance della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		4	2.504	2.500	4
E2031A136	Potenziamento CP PELLANO	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2024	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		0	2.000	2.000	0
E2031A137	Nuova CP EGISE MESSAPICA	Miglioramento delle performance della Rete	Puglia	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		7	5.478	5.499	-21
E2031A138	Potenziamento CP CADORE	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		205	2.205	2.200	5
E2031A139	Potenziamento CP PAVIA	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	In costruzione	come da programma		81	2.550	2.500	50
E2031A140	Potenziamento CP GISAS	Adeguamento della Rete	Friuli Venezia Giulia	AT	2023	2023	2025	In costruzione	come da programma		19	2.618	2.000	19
E2031A141	Nuova CP CARNARA	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	In costruzione	come da programma		25	6.841	6.835	6
E2031A142	Nuova CP VIGEVANO	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	In autorizzazione	come da programma		25	7.336	7.354	-19
E2031A143	Nuova CP ANGIULLARA	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		27	7.571	7.560	12
E2031A144	Nuova CP SACILE	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	In costruzione	come da programma		29	6.428	6.400	28
E2031A145	Nuova CP FONTANAFREDA	Adeguamento della Rete	Friuli Venezia Giulia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		27	6.848	6.825	24
E2031A146	Nuova CP BERTI	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2022	2028	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	5	6.187	6.184	3
E2031A147	Nuova CP VIGONZANO	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		18	6.028	6.000	28
E2031A148	Nuova CP FAVARO	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		6	6.127	6.100	27
E2031A149	Nuova CP RIATA POLSINE	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		11	6.029	6.033	-4
E2031A171	Nuova CP S. Vito	Connessioni clienti e richieste di terzi	Lazio	AT	2023	2023	2025	In autorizzazione	come da programma		71	701	750	-49
E2031A176	Potenziamento e Ampliamento CP Muzza 2	Connessioni clienti e richieste di terzi	Calabria	AT	2023	2023	2025	In costruzione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	805	1.300	494	806
E2031A180	Nuova CP Cammarota	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2022	2026	In autorizzazione	come da programma		29	2.235	2.259	-24
E2031A175	Ampliamento SMI MT CP ISMARDI	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2022	2026	In costruzione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	90	1.668	1.820	-152
E2031A176	Ampliamento CP Busunico	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		975	2.775	2.411	464
E2031A197	Sostituzione TR CP Missina Nord	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		6	4.002	4.000	2
E2031A197	Nuova CP CAROFFI	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		10	6.105	6.100	5
E2031A140	Nuova CP TROIA ESTER BORGIO SEGENZA	Miglioramento delle performance della Rete	Puglia	AT	2023	2022	2026	in autorizzazione	come da programma		11	5.522	5.561	-39
E2031A161	Nuova CP TISSI	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2022	2028	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	13	6.185	6.189	-2
E2031A162	Nuova CP ARBANTANA	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2021	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	28	6.169	6.187	-18
E2031A108	Nuova CP MUGGORELLA ED	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2021	2028	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	6	6.301	6.303	-2
E2031A172	Ampliamento e Potenziamento CP San Salvo	Adeguamento della Rete	Abruzzo	AT	2023	2022	2025	In costruzione	come da programma		532	7.865	7.354	510
E2031A180	Nuova CP SANNO	Adeguamento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2026	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	6	6.139	6.247	-109
E2031A104	Nuova CP SORIANO	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2026	2028	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	0	6.262	6.267	-5
E2031A174	Potenziamento San Donato G/B	Adeguamento della Rete	Abruzzo	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	706	764	728	36
E2031A180	Ampliamento CP LISI	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2026	In costruzione	come da programma		12	1.111	1.097	14
E2031A167	Ampliamento CP SILIGO	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2024	In costruzione	in anticipo		310	1.375	1.340	35
E2031A108	Nuova CP MELIAROUS ED	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		2	6.945	6.968	-23
E2031A179	Nuova CP MAROTI	Miglioramento delle performance della Rete	Puglia	AT	2023	2022	2027	in autorizzazione	come da programma		11	6.177	5.415	762
E2031A106	Nuova CP CAGLIARI PORTO	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2021	2027	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	76	5.579	5.545	34
E2031A109	Nuova CP QUARTU SUD	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		40	6.753	6.754	-1
E2031A178	Nuova CP V. Valera	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2022	2026	In autorizzazione	come da programma		274	3.822	3.860	-38
E2031A128	Sostituzione TR CP San Donato R/V	Miglioramento delle performance della Rete	Abruzzo	AT	2023	2021	2023	completato	come da programma		735	661	75	75
E2031A170	Nuova CP Trapanino	Miglioramento delle performance della Rete	Umbria	AT	2023	2022	2025	In costruzione	come da programma		604	7.949	7.965	-16
E2031A114	Potenziamento CP Sissa Aurunca	Adeguamento della Rete	Campania	AT	2023	2023	2024	In costruzione	come da programma		24	425	997	-572
E2031A169	Ampliamento CP Sovarato	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2022	2025	In costruzione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	908	1.958	2.000	-81
E2031A177	Potenziamento CP CASTELLAMERE	Connessioni clienti e richieste di terzi	Sicilia	AT	2023	2024	2025	In costruzione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	1	1.102	1.100	2
E2031A150	Ampliamento SMI CP BIANI	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2024	In costruzione	come da programma		192	879	900	-21
E2031A179	Nuova CP Borgo Vicentino	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		32	2.831	2.801	30
E2031A132	Nuova SMI CP FUNICHERIA	Miglioramento delle performance della Rete	Piemonte	AT	2023	2022	2026	In autorizzazione	come da programma		240	2.400	2.400	0
E2031A181	Rifacimento CP MALLICCIOLA	Miglioramento delle performance della Rete	Liguria	AT	2023	2022	2026	in autorizzazione	posizione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	27	1.516	1.100	414
E2031A104	Nuova CP TORRELEVCIA P.	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2021	2026	In costruzione	come da programma		444	7.606	7.425	181
E2031A137	Potenziamento CP SACCA BENEVELLA	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		22	1.800	1.800	0
E2031A146	Nuova CP ARMENTO P.	Adeguamento della Rete	Basilicata	AT	2023	2022	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		40	6.621	6.698	-77
E2031A181	Nuova CP TERRANOVA J.	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	2023	2022	2026	In autorizzazione	come da programma		35	6.681	6.678	3
E2031A106	Nuova CP BIANCALUPA	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2021	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		26	7.560	7.579	-19
E2031A107	Nuova CP C. ORRELLI	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2024	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		26	7.435	7.424	11
E2031A108	Nuova CP GRAMMICCHILE	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2025	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		19	7.718	7.725	-7
E2031A109	Nuova CP CIVITÀ	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2026	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		12	7.412	7.415	-3
E2031A106	Nuova CP MOTTA S. ANASTASIA													

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori	Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/partecipazione	Investimento complessivo cumulo al 31.12.2023 (M€)	Costo di investimento totale atteso (M€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo PDSHC (M€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (M€)	
E2021AT243	Nuova CP Mosciano	Adeguamento della Rete	Abruzzo	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		58	7.803	7.779	24	
E2021AT244	Nuova CP Loreto Apruzino	Adeguamento della Rete	Abruzzo	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		22	7.092	7.094	2	
E2021AT245	Nuova CP Marsilio	Adeguamento della Rete	Marche	AT	2022	2022	2022	in autorizzazione	come da programma		29	7.393	7.389	4	
E2021AT121	Nuova CP AVELLA	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma		0	2.720	2.720	0	
E2021AT147	Potenziamento CP S. Angelo in Vado	Adeguamento della Rete	Marche	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		0	2.200	2.200	0	
E2021AT248	Potenziamento CP Spadonovaro	Adeguamento della Rete	Marche	AT	2023	2025	2025	in autorizzazione	come da programma		0	586	600	-14	
E2021AT249	Ampliamento CP Visso	Adeguamento della Rete	Marche	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		0	2.183	2.118	75	
E2021AT150	Sostituzione TR CP Rocca Priora	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		110	0	0	110	
E2021AT151	Sostituzione TR CP PORTO D'ASCOLI	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma		0	980	980	0	
E2021AT208	Sostituzione TR CP Caglianico	Miglioramento della performance della Rete	Sicilia	AT	2022	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.273	8	2.434	2.439	-5
E2021AT13	Ampliamento CP Anversa	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		8	7.202	7.202	133	
E2021AT254	Nuova CP Cergoli	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		7	2.206	2.200	70	
E2021AT255	Nuova CP Casti Giovio	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		364	1.508	1.815	94	
E2021AT256	Potenziamento CP Caglianico del Lago	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma		58	2.497	2.438	58	
E2021AT257	Ampliamento CP China	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		7	2.206	2.206	0	
E2021AT258	Potenziamento CP Cella in Castello	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		36	7.533	7.519	14	
E2021AT259	Nuova CP Falerio	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		7	2.206	2.200	70	
E2021AT260	Sostituzione TR CP Grosseto Nord sostituz	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	2023	2025	2027	in autorizzazione	come da programma	intervento ripianificato per revisione priorità	0	860	860	0	
E2021AT261	Nuova CP Montecatini Z	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		31	7.595	7.584	11	
E2021AT263	Ampliamento CP Monteverchi	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		17	2.436	2.438	-3	
E2021AT268	Potenziamento CP Pietrasanta	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		31	2.200	2.206	-67	
E2021AT123	Potenziamento CP TRONIA	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.326	1.326	0		
E2021AT266	Potenziamento CP Poggibonsi + Rif. Ser. MT	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma	intervento ripianificato per revisione priorità	0	820	820	0	
E2021AT267	Potenziamento CP Poggibonsi	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		3	2.200	2.206	-67	
E2021AT268	Sostituzione CP San Geminiano	Miglioramento della performance della Rete	Umbria	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma	intervento ripianificato per revisione priorità	0	600	600	0	
E2021AT269	Ampliamento CP Tavola	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		3	2.430	2.439	-10	
E2021AT270	Nuova CP Corno	Miglioramento della performance della Rete	Sicilia	AT	2023	2027	2027	in autorizzazione	come da programma	Motivazioni legate alla connessione AT	2.408	2.408	2.408	0	
E2021AT721	Potenziamento CP Umbertide	Adeguamento della Rete	Umbria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		125	1.905	1.815	91	
E2021AT772	Nuova CP Zambra	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		26	8.002	8.007	-5	
E2021AT273	Sostituzione TR CP Andena	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	come da programma		2.564	2.567	2.116	451	
E2021AT203	Nuova CP VALCAIANO CDS	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		6.927	6.350	578		
E2021AT204	Nuova CP PONTE	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2023	2020	2020	in autorizzazione	come da programma		2.951	4.935	4.800	135	
E2021AT205	CP BRISANZA - Rif. Ser. MT+Nuova Sobb.	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		3.248	3.178	1.560	1.618	
E2021AT207	Ampliamento CP PENE E	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.953	2.830	122	122	
E2021AT208	Ampliamento CP CHESE	Adeguamento della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		488	488	584	-96	
E2021AT209	Ampliamento CP BELLINZAGO	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2020	2020	2020	in autorizzazione	come da programma		4.811	4.460	1.400	3.061	
E2021AT210	CP BRUSAPALDO - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		3.083	4.805	4.750	1.056	
E2021AT211	CP BANGONO MELLA - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		91	2.112	2.136	-23	
E2021AT212	CP CALDENATE - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.320	1.320	1.320	0	
E2021AT215	Rifacimento e Ampliamento Ser. MT CP REG.	Connessioni clienti e richieste di terzi	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		972	1.624	1.450	174	
E2021AT216	CP MOVENATE - Rif. Ser. MT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		0	2.200	2.200	0	
E2021AT217	Ampliamento CP SETTIMO - Rif. Ser. MT+L	Connessioni clienti e richieste di terzi	Lombardia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma	intervento ripianificato per revisione priorità	2.712	2.712	2.712	0	
E2021AT218	Nuova CP AZZURRA	Miglioramento della performance della Rete	Friuli Venezia Giulia	AT	2023	2025	2025	in autorizzazione	in ritardo	1.404	1.500	96	936		
E2021AT220	Adeguamento CP Aviano	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.957	1.978	1.913	66	
E2021AT221	Potenziamento CP S. GIUSEPPE	Connessioni clienti e richieste di terzi	Veneto	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.759	2.709	2.709	50	
E2021AT222	Nuova CP QUERO	Miglioramento della performance della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.573	3.069	2.900	170	
E2021AT223	Nuova CP VIGONZANO	Miglioramento della performance della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	4.662	4.876	4.876	-214		
E2021AT224	Nuova CP FROSINONE	Miglioramento della performance della Rete	Veneto	AT	2020	2024	2024	in autorizzazione	in ritardo	4.024	4.024	4.024	0		
E2021AT226	Nuova CP PEDRINHO DESI	Miglioramento della performance della Rete	Veneto	AT	2023	2020	2020	in autorizzazione	in ritardo	4.041	3.200	841	959		
E2021AT227	CP SCHIO - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Veneto	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.696	3.001	2.900	501	
E2021AT228	CP San Costantino - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.133	2.021	1.919	112	
E2021AT229	Nuova CP PORDENONE	Miglioramento della performance della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.099	1.099	2	1.097	
E2021AT230	Potenziamento CP LA PIANTA	Connessioni clienti e richieste di terzi	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.489	3.404	3.100	994	
E2021AT232	Nuova CP TORREVALLE	Miglioramento della performance della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		467	4.667	4.667	0	
E2021AT233	GENOVA TERMECA - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		4.662	4.500	162	1.620	
E2021AT234	TRASTA - Rif. Ser. MT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Liguria	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		242	248	0	246	
E2021AT235	Domusnovas - Rif. Ser. MT	Miglioramento della performance della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		91	1.300	1.300	0	
E2021AT237	Potenziamento CP Spinetta	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.171	3.211	3.200	10	
E2021AT238	Nuova CP NIVAZO ES	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	5.071	5.071	5.071	0		
E2021AT239	Potenziamento CP Biava	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.322	1.200	123	80		
E2021AT241	Nuova CP Sparone	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.431	2.100	331	330	
E2021AT243	Nuova CP Casale Nove	Miglioramento della performance della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.150	1.150	1.150	0		
E2021AT244	Nuova CP BRIGNA	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	in ritardo	1.429	5.925	5.410	515		
E2021AT245	Rifacimento CP SCARMAGNANO	Miglioramento della performance della Rete	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		6.126	6.100	26	26	
E2021AT246	CP GAMBALDINO - Rif. Ser. MT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		7	897	890	7	
E2021AT247	CP SERRALLONE - Rif. Ser. MT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Piemonte	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.306	1.300	11	95	
E2021AT248	Nuova CP Assisnisi	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.822	3.835	4.001	-166		
E2021AT249	Nuova CP San Bartolomeo P. Paolo	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	44	4.823	4.864	-41		
E2021AT250	Nuova CP Selargius	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.216	3.492	3.858	-366		
E2021AT251	Nuova CP Trinità d'Alghero	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2020	2020	in autorizzazione	in ritardo	1.753	6.168	6.609	-440		
E2021AT252	Nuova CP Villalba	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.502	3.563	3.563	0		
E2021AT253	Nuova CP Terranova	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2025	2025	in autorizzazione	in ritardo	3.408	3.500	94	94		
E2021AT254	Nuova CP Pula	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		3.899	4.008	3.747	261	
E2021AT255	Nuova CP Olgiatraso	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	84	4.863	4.864	-1		
E2021AT256	Nuova CP Alghero Sud	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		359	350	235	115	
E2021AT257	Nuova CP Villamassargia	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	3.096	3.996	3.996	-999		
E2021AT258	Nuova CP Pula	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	2.835	7.824	7.900	-76		
E2021AT259	Nuova CP NUOVI	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in anticipo	23	6.379	6.368	11	11	
E2021AT260	Ampliamento Ser. MT CP P. BIA	Miglioramento della performance della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in anticipo	690	690	667	23		
E2021AT261	Adeguamento CP TALORO 2	Adeguamento della Rete	Sardegna	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		197	539	850	-311	
E2021AT262	Ampliamento CP Vigezzano	Miglioramento della performance della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in anticipo	1.015	1.445	1.550	-105		
E2021AT263	Sostituzione TR - DMF CP Guastalla	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		2.556	2.551	5	5	
E2021AT264	Rifacimento linea AT CP Cava Nera	Miglioramento della performance della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	1.502	1.502	1.608	-106		
E2021AT265	Sostituzione TR CP Augusta	Miglioramento della performance della Rete	Sicilia	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	in anticipo	711	5.553	6.148	-596		
E2021AT266	Nuova CP Santa Nera	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		801	897	878	20	
E2021AT267	Nuova CP Contursi	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	in ritardo	966	1.002	1.000	2		
E2021AT268	Nuova CP Scordia	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2024	2024	in autorizzazione	in ritardo	1.228	1.228	1.226	2		
E2021AT269	Nuova CP Valmadrera	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	come da programma		1.007	1.009	2	2	
E2021AT270	Nuova CP Argento	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	2023	2023	2023	in autorizzazione	in ritardo	325	325	325	0		
E															

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (kV, MV o BT)	Anno di pianificazione Primo anno di inserimento nel Piano	Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori	Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/partecipazione	Investimento complessivo cumulato al 31.12.2023 (M€)	Costo di investimento totale atteso (M€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo PDSi4C	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (M€)
A2023AT133	Nuovo CP di Vittorio Lica CP Piazza Di Vittorio	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	In ritardo	Sitamento dovuto a cause di terzi	28	4.999	4.999	0
A2023AT134	Ampliamento CP S. Valentino	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2024	2024	2024	In costruzione	In anticipo		728	396	1.019	-54
A2023AT135	Nuovo CP AS NOLA I (ex CP AS Marigliano)	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2022	2022	In autorizzazione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	468	8.621	8.167	454
A2023AT136	Ricostruzione completa CP Bari Sud	Adeguamento della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2016	2016	In costruzione	In costruzione	partecipazione volontaria	14.807	13.650	13.650	0
A2023AT137	CP Marina Est - Rif. Sez. MT	Adeguamento della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2016	2016	In costruzione	In ritardo	Sitamento dovuto a cause di terzi	1.236	1.278	1.313	-113
A2023AT138	CP Taranto Est - Rif. Sez. AT e BT	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	In ritardo	partecipazione volontaria	2.778	2.801	-22	23
A2023AT139	Nuovo CP Bari San Giorgio	Adeguamento della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	1.324	3.118	5.200	-2.061
A2023AT140	Nuovo CP Crotone	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	2.836	2.814	3.000	-186
A2023AT141	Nuovo CP Polignano	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	come da programma		1.852	2.521	3.300	-779
A2023AT142	Nuovo CP Trivigno	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	2.130	2.110	3.000	-690
A2023AT143	Strutturazione DM1 e Smartizzazione CP Paternò	Adeguamento della Rete	Basilicata	AT	Anno 2023	2024	2024	completato	come da programma		1.154	1.164	1.620	-456
A2023AT1430	Nuovo CP Guardia	Miglioramento della performance della Rete	Basilicata	AT	Anno 2023	2024	completato	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	4.012	4.501	4.889	-387	
A2023AT1431	Clus Platano S. Giovanni - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Basilicata	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		317	357	296	61
A2023AT1432	Nuovo CP Vallefortora	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	Motivazioni legate alla connessione AT	2.173	8.235	7.754	481	
A2023AT1433	Ampliamento CP Condera	Miglioramento della performance della Rete	Calabria	AT	Anno 2023	2016	2016	completato	come da programma		1.100	1.230	30	126
A2023AT1434	Ampliamento CP Pappano	Miglioramento della performance della Rete	Calabria	AT	Anno 2023	2020	2020	completato	come da programma		1.680	1.655	1.800	-125
A2023AT1435	Ampliamento CP OSTIOLA	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	281	1.856	2.200	-354
A2023AT1436	Ampliamento CP Lamezia Terme	Adeguamento della Rete	Calabria	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		966	2.078	2.300	-221
A2023AT1437	Nuovo CP Maida	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	2.287	2.348	2.400	-58
A2023AT1438	Nuovo CP Berceto	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		114	5.592	6.171	-579
A2023AT1439	Nuovo CP Bobbio ex Boffalora	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In anticipo		244	6.322	6.318	4
A2023AT1440	Nuovo CP Monzuno	Adeguamento della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	3.786	3.286	3.893	-384
A2023AT1441	Nuovo CP Fidenza Nord	Adeguamento della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2015	2015	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	4.037	3.620	417	407
A2023AT1442	Ampliamento CP Riconda Mare	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2018	2018	In costruzione	In anticipo		512	4.397	4.410	-12
A2023AT1443	Nuovo CP Salsomaggiore	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	1.207	2.323	1.510	813
A2023AT1444	CP Casti. Sud - Nuovo Sez. MT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	come da programma		214	1.755	1.721	34
A2023AT1445	Ampliamento CP Felino	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2020	2020	completato	come da programma		515	515	428	88
A2023AT1446	CP Bologna Nord - Rif. Sez. MT	Adeguamento della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2014	2014	completato	come da programma		2.842	2.815	2.929	-81
A2023AT1447	Nuovo CP Bologna Maggiore	Adeguamento della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2021	2021	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		647	9.718	0	9.718
A2023AT1448	CP Imola - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Emilia-Romagna	AT	Anno 2023	2023	completato	come da programma		1.475	1.745	1.716	-12	
A2023AT1449	Nuovo CP Roncole Verdi	Miglioramento della performance della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	partecipazione volontaria		2.838	5.006	4.728	278
A2023AT1450	Nuovo CP Olimpia	Adeguamento della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	come da programma		2.553	2.916	3.400	-484
A2023AT1451	Nuovo CP Frosinone	Adeguamento della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2020	2020	completato	come da programma		2.938	2.943	2.990	-47
A2023AT1452	Nuovo CP Fregene	Adeguamento della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	come da programma		2.209	2.604	3.200	-591
A2023AT1453	Nuovo CP Orte	Miglioramento della performance della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2025	2025	In autorizzazione	come da programma		5.616	5.612	4	4
A2023AT1454	Nuovo CP Nettuno	Adeguamento della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2026	2026	In autorizzazione	partecipazione volontaria		12	6.312	6.388	-55
A2023AT1455	Ampliamento e Reinserimento Sez. MT CP Velletri	Miglioramento della performance della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2027	2027	completato	come da programma		2.408	2.458	2.311	81
A2023AT1456	Ampliamento CP Colaninno	Miglioramento della performance della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2026	2026	partificato	come da programma		0	2.439	2.439	0
A2023AT1457	Ampliamento CP S. Rita	Miglioramento della performance della Rete	Lazio	AT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		1.709	1.709	1.804	-95
A2023AT1458	Nuovo CP Roccamare	Adeguamento della Rete	Abruzzo	AT	Anno 2023	2022	2022	autorizzato e in fase di progettazione esecutiva	come da programma		78	7.888	7.891	-3
A2023AT1459	Nuovo CP Castelforte	Miglioramento della performance della Rete	Abruzzo	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	3.672	3.702	3.672	29
A2023AT1460	Nuovo CP Porto S. Egidio	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	Anno 2023	2023	completato	come da programma		2.242	1.015	1.332	-317	
A2023AT1461	Nuovo CP Campofelice	Adeguamento della Rete	Marche	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	3.326	3.325	4.448	-923
A2023AT1462	Nuovo CP Senigallia Ovest	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	come da programma		1.723	3.106	6.539	-568
A2023AT1463	Nuovo CP Jesi Est	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	come da programma		195	7.343	7.474	-64
A2023AT1464	Nuovo CP Villa Potenza	Miglioramento della performance della Rete	Marche	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	In anticipo		991	7.796	7.545	251
A2023AT1465	Ampliamento + Nuovo recordo AT CP Rocca	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2026	2026	In costruzione	In anticipo		386	2.110	2.868	-758
A2023AT1467	CP Varlungo - Rif. Sez. AT	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2012	2012	In costruzione	In anticipo		461	1.528	1.449	78
A2023AT1468	CP Prato San Paolo - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2018	2018	In costruzione	In anticipo		132	3.951	4.090	-138
A2023AT1469	Nuovo CP Cingolano	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		2.603	9.643	8.942	701
A2023AT1470	Nuovo CP San Miniato	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	In anticipo		140	3.126	7.354	-228
A2023AT1471	Nuovo CP Camarota	Adeguamento della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2028	2028	partificato	In ritardo	Sitamento dovuto a cause di terzi	10	9.919	9.944	-26
A2023AT1472	Nuovo CP Torrita	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2027	2027	In costruzione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	2.890	2.828	62	62
A2023AT1473	Nuovo CP Livornola	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2024	completato	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	4.277	4.282	4.996	-296	
A2023AT1480	Allocazione Clienti AT GUNTTI - Uruga CP	Connessioni clienti e richieste di terzi	Lombardia	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	come da programma		1.182	1.584	1.460	124
A2023AT14805	Ampliamento CP ACQUANEGRA	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	Anno 2023	2020	2023	completato	In anticipo		0	2.376	2.380	-4
A2023AT1483	CP CAPONAGO - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Lombardia	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	partecipazione volontaria		1.999	3.813	3.760	51
A2023AT1489	CP DINAMO - Rif. Sez. MT	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	Anno 2023	2021	2021	In costruzione	come da programma		205	2.618	2.500	85
A2023AT1494	Nuovo CP CASTELNERO	Adeguamento della Rete	Veneto	AT	Anno 2023	2013	2014	In costruzione	come da programma		1.539	5.586	6.100	-514
A2023AT1491	Nuovo CP Zampolara	Connessioni clienti e richieste di terzi	Liguria	AT	Anno 2023	2018	2018	In costruzione	come da programma		4.884	7.040	6.200	845
A2023AT1495	CP Equilicchio - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Piemonte	AT	Anno 2023	2018	2018	In ritardo	In ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	1.753	1.753	1.909	-157
A2023AT1492	CP Borgaro - rifacimento impianto	Miglioramento della performance della Rete	Piemonte	AT	Anno 2023	2017	2023	completato	come da programma		3.480	3.480	3.330	150
A2023AT1476	Nuovo CP Zoelo	Adeguamento della Rete	Sicilia	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	come da programma		1.033	2.418	3.200	-288
A2023AT1479	Ampliamento CP Avellino N.	Adeguamento della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	In ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	1.711	1.811	1.811	-99
A2023AT1484	Riqualificazione CP Sorrento	Connessioni clienti e richieste di terzi	Campania	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		2.158	2.443	2.800	-357
A2023AT1490	Riqualificazione CP Vico	Connessioni clienti e richieste di terzi	Campania	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	partecipazione volontaria		803	1.880	2.210	-371
A2023AT14905	Nuovo CP Suro	Adeguamento della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	In ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	1.100	3.327	3.500	-173
A2023AT1493	Nuovo Clus Crescent (Porto Salerno)	Adeguamento della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		417	417	460	-43
A2023AT1494	CP Poggioreale nuovo Delta AT	Connessioni clienti e richieste di terzi	Campania	AT	Anno 2023	2022	2022	In costruzione	come da programma		827	851	851	-44
A2023AT14955	CP Frattina (ex SE Frattina) - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2020	2020	completato	come da programma		0	664	630	34
A2023AT1496	CP Foce V. - Rif. Sez. AT	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2020	2027	In costruzione	partecipazione volontaria		1.454	1.454	1.661	-207
A2023AT1497	CP Donatello - allacciamento GATMA	Adeguamento della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2018	2023	completato	come da programma		2.924	3.814	3.814	0
A2023AT1498	CP Caserta 3 - terzo TB per BT	Adeguamento della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2023	completato	come da programma		2.059	2.059	2.059	0	
A2023AT1499	Clus Tagliamento - Rif. Sez. MT	Miglioramento della performance della Rete	Campania	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	come da programma		0	898	901	-3
A2023AT147	CP Caserta - realizzazione 3° manivella AT	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2024	completato	come da programma		2.669	2.669	2.661	18	
A2023AT123	Nuovo CP Foggi Nord	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	partecipazione volontaria		4.288	5.165	5.796	-598
A2023AT124	Nuovo CP Ortona Mare	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2020	2020	In costruzione	come da programma		1.590	3.621	3.400	221
A2023AT127	Nuovo CP Altamura Nord	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2021	2021	In autorizzazione	In ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	1.663	3.469	3.400	89
A2023AT128	Nuovo CP Bisceglie Sud	Miglioramento della performance della Rete	Puglia	AT	Anno 2023	2024	2024	In costruzione	come da programma		1.729	3.692	3.600	91
A2023AT145	Ampliamento CP Livorno La Rosa	Miglioramento della performance della Rete	Toscana	AT	Anno 2023	2025	2025	In costruzione	partecipazione volontaria		2.558	4.126	4.200	-74

INTERVENTI NOMINATIVI MT

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione Anno primo di inserimento nel Piano	Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori	Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (K€)	Costo di investimento totale atteso (K€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo P45(K€)	Variazioni costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (K€)
A2023MT042	2 ALIMENT CP Fuorigrotta- Sst Moraghe	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		231	828	829	-1
A2023MT043	2 NUOVO ALIM ASTROINTEAMMO	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	2.074	2.424	2.424	-351
A2023MT046	1 Intervento Sanificazione Rocca	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2024	completato	in anticipo		197	199	199	-2
A2023MT051	Nuova LMT SOPHIA CANCELLO ANNONE	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	366	916	812	103
A2023MT055	PROIECT LMT FURBERE	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2021	completato	come da programma		2.309	2.309	2.398	-10
A2023MT057	Nuova MT CP S. Valentino a Scigara 2	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		905	905	904	-1
A2023MT058	Nuova MT CP S. Valentino ex Pendino	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		876	876	882	-6
A2023MT038	Prog ALIM Cist S. BARBARA	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in ritardo	Sitamento dovuto a cause di terzi	895	895	990	-95
A2023MT054	Raccordo SAN ROFRANO	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		655	655	756	-91
A2023MT031	Raccordo Rete Teano	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2016	2027	In costruzione	come da programma		1.156	1.674	1.674	0
A2023MT032	LMT RSDO 31585	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		1.003	1.003	973	31
A2023MT033	Feeder per Cist POMPEI	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2018	2024	completato	come da programma		1.003	1.043	1.073	-20
A2023MT034	Raccordo LMT MT VERDE I MONTI	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2017	2023	completato	come da programma		1.568	1.568	1.507	61
A2023MT035	Uscenti MT da CP Teano	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2018	2026	In costruzione	come da programma		278	2.078	2.079	-1
A2023MT036	Nuove Uscenti da CIP Benevento Ind	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2018	2024	In costruzione	posticipazione volontaria		318	315	317	2
A2023MT037	LMT VILCARTA	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2025	In costruzione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	648	648	666	-18
A2023MT039	Nuova Cabina Primaria CASAPENNA	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2020	parificato	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	4	2.800	2.800	0
A2023MT040	Prospina Uscenti CP CASAPENNA	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2020	parificato	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	14	1.750	1.750	0
A2023MT041	4 Nuove Uscenti da S. ANTIMO D6001373395	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		77	577	615	-38
A2023MT027	Nuova SORRENTO SD D6001350619	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		226	653	580	53
A2023MT048	Nuove Uscenti da SORRENTO SD	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in anticipo		759	959	1.007	-48
A2023MT049	Nuove Uscenti SORRENTO SD	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in anticipo		41	569	570	0
A2023MT052	Nuove Uscenti da CP Centa	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2026	In autorizzazione	come da programma	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	600	2.138	2.137	-169
A2023MT056	LMT GAVANO	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		782	782	785	-3
A2023MT059	Nuove Uscenti CP ARIANO	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		1.208	1.208	1.206	1
A2023MT060	LMT MERE D. ANA Sui Nudi con Filcord	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		596	596	596	-1
A2023MT061	4 LMT TERENTINA 10132	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2020	2025	In costruzione	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	678	978	954	26
A2023MT062	Rifac. 1 Trasl. 1 TORREGRAC	Miglioramento delle performance della Rete	Campania	MT	Anno 2023	2021	2025	parificato	come da programma		6	575	575	0
A2023MT068	Nuove Uscenti Sforza Ross (CP Cuneo Nord)	Miglioramento delle performance della Rete	Piemonte	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	690	1.277	775	503
A2023MT069	Nuove Uscenti S. Pietro del Gallo (CP Cuneo Nord)	Miglioramento delle performance della Rete	Piemonte	MT	Anno 2023	2022	2025	In costruzione	in ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	964	1.099	956	173
A2023MT010	Nuove Uscenti MT CARAGLIO - CP Cuneo Nord	Miglioramento delle performance della Rete	Piemonte	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in ritardo	Motivazioni legate alla connessione AT	912	913	890	82
A2023MT066	Nuove Uscenti CP CASTELMAGNANO	Miglioramento delle performance della Rete	Lazio	MT	Anno 2023	2020	2026	In autorizzazione	come da programma		792	912	800	152
A2023MT070	Nuove Uscenti CP MARANCUA	Miglioramento delle performance della Rete	Lazio	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		962	962	995	-33
A2023MT071	Feeder C35 Sculari	Miglioramento delle performance della Rete	Lazio	MT	Anno 2023	2019	2025	completato	come da programma		560	560	560	0
A2023MT011	LMT NUCIOLA	Miglioramento delle performance della Rete	Friuli Venezia Giulia	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		160	160	160	0
A2023MT012	Raccordi MT di CP Bientale	Adeguamento della Rete	Veneto	MT	Anno 2023	2015	2023	completato	come da programma		2.053	2.053	2.053	0
A2023MT013	Nuova CP VIGONOVO Raccordi MT	Miglioramento delle performance della Rete	Veneto	MT	Anno 2023	2020	2025	In costruzione	come da programma		1.494	1.994	1.983	11
A2023MT014	Nuove LMT S. GIORDO	Miglioramento delle performance della Rete	Veneto	MT	Anno 2023	2021	2025	parificato	come da programma		48	648	648	0
A2023MT015	Raccordi Nuova CP Valsusa	Adeguamento della Rete	Veneto	MT	Anno 2023	2021	2025	In autorizzazione	come da programma		58	358	337	21
A2023MT063	Nuova LMT Lenze	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		521	521	521	0
A2023MT064	Nuove LMT Repe	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2020	2024	In costruzione	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	424	414	295	118
A2023MT065	Nuove LMT Vulo da CP Rende	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2020	2024	completato	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	654	654	653	0
A2023MT066	Interramento LMT Fani ed Acquappia	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2021	2024	In costruzione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	457	457	460	-3
A2023MT067	LMT Pissolun: tratta Cava Interata	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2021	2024	completato	come da programma		676	676	801	-178
A2023MT068	LMT Litoranea Sottosuzione tratta	Miglioramento delle performance della Rete	Calabria	MT	Anno 2023	2021	2023	completato	come da programma		751	751	0	0
A2023MT025	Nuove LMT MT da CP Cancelli 2	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2019	2024	In costruzione	come da programma		5	673	673	0
A2023MT026	Rifacimento zona tratta LMT Pano Talata	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2019	2024	In autorizzazione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	29	622	619	2
A2023MT027	Raccordi CP Alta	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2020	2024	In costruzione	come da programma		722	940	939	1
A2023MT028	Raccordi CP Agrigola	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2021	2024	completato	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	1.162	1.162	1.126	36
A2023MT029	Nuove Uscenti CP Caballone 2	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2024	2024	completato	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	0	870	870	0
A2023MT030	Raccordi CP Filoneto	Miglioramento delle performance della Rete	Sicilia	MT	Anno 2023	2024	2025	In costruzione	in ritardo	Problematiche relative ai materiali o agli appalti	0	1.996	1.996	0
A2023MT001	Aumento di Potenza Cava Merano	Adeguamento della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2018	2025	In autorizzazione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	85	673	693	-20
A2023MT002	GRUPPO CONSUMI STORIO ALIM Rinnalzamento	Adeguamento della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2018	2024	In costruzione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	58	525	525	-20
A2023MT003	Aumento di Potenza SAN GRATO SPA 7MW-Maltono	Adeguamento della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2018	2023	completato	come da programma		613	2.225	2.269	-44
A2023MT004	Raccordi CP Madone - Progetto Speciale DS	Miglioramento delle performance della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2020	2023	completato	come da programma		1.553	1.553	1.572	-19
A2023MT005	Nuova LMT MONTE RASCANO	Miglioramento delle performance della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2021	2024	In costruzione	come da programma		2.182	2.188	2.111	207
A2023MT006	Nuova MT VILLALUNGA	Miglioramento delle performance della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2021	2026	parificato	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	1.150	1.647	1.644	3
A2023MT007	Nuova LMT MT ETHRES CP CONCESO	Adeguamento della Rete	Lombardia	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	in ritardo	Sitamento a causa iter autorizzativo non concluso	677	853	815	38
A2023MT016	Interramento LMT MT C. CALCINE ARIANNA	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2018	2024	In costruzione	come da programma		872	2.168	2.497	-71
A2023MT017	Nuovo Cavo sottomarino Isola di Caprera	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2021	2027	parificato	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	0	2.400	2.401	-1
A2023MT018	Feeder a Nuovo assigAT S. Donofanadiga	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2019	2024	In costruzione	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	297	1.163	1.158	5
A2023MT019	Feeder a Nuovo assigAT Gomera	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2021	2027	autorizzato a in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	11	615	615	1
A2023MT020	Feeder a Nuovo assigAT Calasetta	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2022	2027	autorizzato a in fase di progettazione esecutiva	posticipazione volontaria	Intervento ripianificato per revisione priorità	18	1.141	1.142	0
A2023MT021	Feeder a Nuovo assigAT S. Cristoforo	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		1.537	1.928	1.976	-352
A2023MT022	Nuove Uscenti MT C. CALCINE ARIANNA	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2021	2024	In costruzione	come da programma		187	645	602	44
A2023MT023	Nuove Uscenti MT ACQUAURZI - CP Terramala	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2021	2025	In costruzione	come da programma		821	1.392	1.394	-1
A2023MT024	Nuove Uscenti MT S. ISIDORO 2 - CP Terramala	Miglioramento delle performance della Rete	Sardegna	MT	Anno 2023	2023	2025	In costruzione	come da programma		419	684	755	-71

INTERVENTI AGGREGATI MT

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo PSD(€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
E2023MT014	Aggregato MT Abruzzo	Varie	Abruzzo	MT	2023	2020-2024	2023 - 2027	In autorizzazione	come da programma		7.216	40.657	42.404	-1.748
E2023MT010	Aggregato MT Basilicata	Varie	Basilicata	MT	2023	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma		4.823	5.538	4.359	1.169
E2023MT011	Aggregato MT Calabria	Varie	Calabria	MT	2023	2021-2024	2023 - 2026	in costruzione	come da programma		13.641	21.902	22.742	-841
E2023MT008	Aggregato MT Campania	Varie	Campania	MT	2023	2021-2025	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		20.069	52.245	51.774	470
E2023MT012	Aggregato MT Emilia-Romagna	Varie	Emilia-Romagna	MT	2023	2021-2023	2024 - 2027	in costruzione	come da programma		9.444	46.508	44.010	2.498
E2023MT005	Aggregato MT Friuli-Venezia Giulia	Varie	Friuli-Venezia Giulia	MT	2023	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma		7.472	13.159	13.407	-248
E2023MT013	Aggregato MT Lazio	Varie	Lazio	MT	2023	2021-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		21.921	65.866	66.131	-275
E2023MT003	Aggregato MT Liguria	Varie	Liguria	MT	2023	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma		2.581	19.601	18.854	747
E2023MT001	Aggregato MT Lombardia	Varie	Lombardia	MT	2023	2021-2024	2023 - 2026	in costruzione	come da programma		41.152	81.000	81.588	-588
E2023MT015	Aggregato MT Marche	Varie	Marche	MT	2023	2021-2023	2024 - 2026	In autorizzazione	come da programma		1.259	15.929	16.896	-967
E2023MT016	Aggregato MT Molise	Varie	Molise	MT	2023	2021-2023	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		675	4.525	6.204	-1.678
E2023MT002	Aggregato MT Piemonte	Varie	Piemonte	MT	2023	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma		14.292	40.080	36.336	3.744
E2023MT009	Aggregato MT Puglia	Varie	Puglia	MT	2023	2020-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		28.867	71.996	79.043	-7.047
E2023MT006	Aggregato MT Sardegna	Varie	Sardegna	MT	2023	2021-2023	2024 - 2026	in costruzione	come da programma		9.872	62.743	63.025	-282
E2023MT007	Aggregato MT Sicilia	Varie	Sicilia	MT	2023	2018-2023	2023 - 2027	completato	come da programma		47.005	66.176	76.774	-10.598
E2023MT017	Aggregato MT Toscana	Varie	Toscana	MT	2023	2020-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		13.949	79.340	83.427	-4.087
E2023MT018	Aggregato MT Umbria	Varie	Umbria	MT	2023	2022-2024	2023 - 2027	in costruzione	come da programma		6.300	24.500	24.628	-128
E2023MT004	Aggregato MT Veneto	Varie	Veneto	MT	2023	2021-2023	2023 - 2026	in costruzione	come da programma		27.072	66.980	74.660	-7.680